ANALYSERAPPORT

FÅREVEJLE ST. BY'S VANDVÆRK AMBA
Tuborgvej 38B
4540 Fårevejle

Sagsnavn:	**Fårevejle st. By´s vandværk**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	05-11-2026
Rapport dato:	12-11-2026
Rapport nr.:	155169

Prøvetagning, start:	05-11-2026 kl.09:30	Laboratorienr.:	DV26410066-001
Prøvetager:	Højvang/jfm	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	05-11-2026 til 12-11-2026	Formål:	drikkevandskontrol, afgang fra vandværket
Prøvetagningssted:	**Fårevejle St. By´s vandværk, Kolås afg. vandværk ,**	Omfang:	Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)
Prøvetype:	**Drikkevand**		
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer	+/-
Farve	**Ingen**				Observation* d	
Lugt	**Ingen lugt**				Observation* d	
Udseende	**Klar**				Observation* d	
Smag	**Normal**				Observation* d	
Temperatur	**9,3**	°C			SM 2550:2005, Felt d	
Kimtal 22 °C	**2**	CFU/mL	/ 200	1	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005^ d	0,15 (lg)
Kimtal 37 °C	**<1**	CFU/mL		1	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005^ d	0,15 (lg)
Coliforme bakterier	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^ d	0,11 (lg)
Escherichia coli (E.coli)	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^ d	0,11 (lg)
Intestinale enterokokker	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	ISO 7899-2:2000+MM0013^ d	0,11 (lg)

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve:

Analyseresultater vurderes efter gældende afrundingsregler jf. drikkevandsvejledningen til samme antal betydende cifre som kravværdien (min./max) angivet i den gældende drikkevandsbekendtgørelse.

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.
Udført iht:
Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1272 af 31/10/2025, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)
Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

FÅREVEJLE ST. BY'S VANDVÆRK AMBA
Tuborgvej 38B
4540 Fårevejle

Sagsnavn:	**Fårevejle st. By´s vandværk**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	05-11-2026
Rapport dato:	12-11-2026
Rapport nr.:	155169

Godkendt af:



Gitte Pedersen
Laborant

Sendt til:
fsbvand@gmail.com - FÅREVEJLE ST. BY'S VV Hovedmail
drikkevand@odsherred.dk
Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:
Ingen

Betegnelser:
+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.